

Syndicat National CFTC Finances Publiques

Section d'Ille-et-Vilaine

Réunion d'information du 1^{er} juillet 2022 avec la Direction

La Direction DRFIP 35 a proposé aux organisations syndicales une nouvelle réunion d'information afin d'échanger sur les travaux en cours. Cette réunion a été l'objet d'un point étape sur les travaux immobiliers en cours sur le site de Magenta et dans les autres résidences en lien notamment avec le NRP. (Nouveau réseau de proximité)

La tonalité générale était à l'optimisme raisonné sur le respect des calendriers dans une période compliquée à gérer tant en interne que du fait des difficultés externes. Il faut souligner actuellement l'extrême engagement des agents du BIL pour mener de front la totalité des chantiers qui leur sont confiés dans des délais très contraints.

A - MAGENTA

Phase de déménagement du SDIF et du PTGC début juillet, au 1^{er} étage du bâtiment B.

Le PCRP est transféré au 3^{ème} étage provisoirement.

A partir du 18/07, début de la rénovation du 4^{ème} étage, jusqu'au mois d'octobre, et transfert du monte-charge dans le bâtiment A.

La fin de l'ensemble des travaux est toujours prévue pour le mois de juillet 2023, sauf pour l'accueil, qui fera l'objet d'une réflexion spécifique.

B - TRESORERIE HOSPITALIERE DE RENNES

En concertation avec les agents, la Direction a retenu un projet définitif sous la forme d'espace de travail partagé en fonction des missions.

Tous les agents disposeront d'un bureau mais ce ne sera pas un bureau spécifiquement dédié.

La mise en œuvre est prévue en 2023 si la Direction arrive à mobiliser un budget suffisant.

Syndicat National CFTC Finances Publiques

Section d'Ille-et-Vilaine

C - SITE DE DOL

La fin des travaux est prévue pour cet été.

Les déménagements vont débuter mi-septembre pour les agents sur place, suivis par les agents de Tinténiac et à partir du 02/01/2023 par les agents de Saint Malo.

Il reste quelques travaux à réaliser et le nouveau mobilier à réceptionner.

D - SITE DE SAINT MALO

A terme, la trésorerie hospitalière déménagera dans les locaux du CFP qui dispose d'espace ; ce qui permettra également de fermer la trésorerie municipale.

E – SITE DE GUICHEN

La livraison des locaux est prévue pour septembre 2022.

Les travaux d'aménagement sont planifiés jusqu'au mois de novembre.

Les agents actuellement sur le site de Bain rejoindront le site de Guichen, suivis des agents en poste à Chartres de Bretagne.

Les agents affectés au SGC de Guichen travailleront provisoirement à Chartres. (La DRFIP doit rendre les locaux de Chartres le 31/12/2022.)

F - SITE DE REDON

Les travaux en cours concernent la rénovation du 1^{er} et 2^{ème} étage.

La rénovation du 2^{ème} étage sera terminée pour le 01/09 et permettra l'installation du nouveau service d'appui à la publicité foncière SAPF

Le calendrier est plus incertain pour la rénovation du 1^{er} étage.

Le SIP restera provisoirement installé au 3^{ème} étage.

A terme, il est prévu également de refaire l'accueil au rez de chaussée.

Syndicat National CFTC Finances Publiques

Section d'Ille-et-Vilaine

G - SITE DE MONTFORT SUR MEU

La livraison des travaux est prévue également pour la mi-septembre.

De nombreux aménagements resteront à réaliser.

La Direction estime à 1,5 mois le temps nécessaire pour terminer l'installation des équipements informatiques notamment dans une période qui va être chargée.

Les agents actuellement affectés à Cesson rejoindront toutefois le site actuel de Montfort dès le 01/09.

H - LE CGR DE FOUGERES

Le site est désormais totalement désamianté.

La fin des travaux est prévue pour le 1^{er} trimestre 2023.

Le CGR sera installé sur les 2 niveaux du bâtiment.

I – LES AUTRES TRAVAUX A VENIR

Le principal chantier hors aménagement des locaux concerne le raccordement de la cité administrative au réseau Chaleur de la Ville de Rennes au cours du dernier trimestre 2022.

Ces travaux font suite à un appel à candidature avec une phase administrative, par conséquent plus réduite.

Syndicat National CFTC Finances Publiques

Section d'Ille-et-Vilaine

LE FOND RELATIF AUX CONDITIONS DE VIE AU TRAVAIL (CVT)

La DRFIP a validé le principe de 42 projets répartis sur tous les sites du département.

Ces travaux réalisés en partenariat avec les chefs de service doivent normalement se terminer fin 2022.

Toutefois leur mise en œuvre va demander un peu de temps.
Les équipes du BIL sont actuellement très chargées.

Des devis sont en cours mais la Direction doit faire face à une inflation importante des prix des devis dans un budget alloué contraint.
Il faudra être patient.

Enfin, une fiche de poste sera publiée prochainement pour un responsable ECO FIP qui aura vocation à promouvoir et développer la démarche de transition écologique au sein de la DRFIP.

L'équipe CFTC DRFIP 35 reste à votre disposition et vous souhaite un bel été.

cftc.drifip35@dgfip.finances.gouv.fr